

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0124112007ESDEG / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-PLAES

Bogotá D.C., 17 de junio de 2024

Para: PLAES

De: Proyectos estratégicos (PLAES)

Asunto: Informe monitoreo auditorio ESDEG

Respetuosamente me permito informar a la Jefe de Planeación Estratégica, el estado de la obra de construcción del Auditorio de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con base en el informe semanal N° 101 emitido por la interventoría de la obra, así:

Periodo del informe	6-jun-2024 al 12-jun-2024
Avance programado	97.12%
Avance de obra	97.46%
Diferencia	+0.34%

Es importante aclarar que los recursos para dicha obra se encuentran en situados en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura estratégica operación del Ejército Nacional"; adicionalmente el Departamento de Ingenieros Militares (CEDE10) informó que se realizó una adición presupuestal al contrato vigente por dos mil veintidós millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos y ochenta y siete centavos M/cte (\$2.022.644.760,87) para el desarrollo de la fase final de la obra, así mismo se modificó el cronograma de obra y se planeó como nuevo plazo de ejecución el 30 de junio de 2024.

  
Mayor ADRIANA MARCELA VARGAS AGUILAR  
Oficial Proyectos Estratégicos

Anexo: Informe semanal 101 – interventoría técnica

  
Elaboró: PS. Henry Quiroga  
Asesor Proyectos Inversión

**Archivado en:** 10300.36 Proyectos de Inversión

SEMANA N°	101	DEL	jueves, 6 de junio de 2024				AL	miércoles, 12 de junio de 2024			
FECHA INICIO :	23-dec-21	FECHA TERMINACION INICIAL	23-sep-22				NUEVO PLAZO DE EJECUCION	domingo, 30 de junio de 2024			
No.PRORROGAS= 1	12-abr-23	HASTA	14-mar-24	SUSPENSIONES	3	DEL	HASTA	OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA											
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS					NIT O C.C.	901.546.828-5			CONTRATO N°	295- 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC- AUDITORIO 286					NIT O C.C.	901.544.439-2			CONTRATO N°	292- 2021

**II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


**DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANAL**

N°	ITEM DE PAG.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	101 CANT
<b>P-1. PRELIMINARES</b>							
1.6	P-1.7	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)	M3	423.62	82,526.69	34,959,956.42	12.00
1.9	P-1.12	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)	M3	1,230.00	49,732.50	61,170,975.00	20.00
<b>S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS</b>							
3.1	S-3.3	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UND	7.00	780,578.37	5,464,048.59	2.00
3.29	S-3.45	TUBERIA ALCANTARILLADO 160 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavacion) instalación y cinta de demarcación).Segun norma tecnica ASTM 2321	M	34.00	74,385.68	2,529,113.12	4.00
4.7	VP-23.24	BASE GRANULAR BG-C (Suministro, transporte, colocación y compactación según estudios de suelos.)	M3	236.48	161,894.14	38,284,726.23	40.00
<b>IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
9.10	IE-8.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X150 mm ACABADO ELECTROZINCADO. Bandeja con malla de varillas de acero electrosoldadas. Acabado electrozincado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	92.00	68,710.73	6,321,387.16	75.00
9.11	IE-8.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2/DAWG + 2/GAWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	65.00	123,946.93	8,056,550.45	20.00
9.12	IE-8.151	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	110.00	18,811.43	2,069,257.30	40.00
9.14	IE-8.159	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4".	M	203.00	5,871.99	1,192,013.97	60.00
9.15	IE-8.160	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1".	M	228.19	6,999.80	1,597,284.36	77.00
9.17	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	962.06	10,424.37	10,028,869.40	60.00
9.18	IE-8.166	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	M	194.00	18,290.16	3,548,291.04	30.00
9.2	IE-8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	1,858,794.82	1,858,794.82	2.00
9.7	IE-8.20	BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento).	M	50.00	108,414.60	5,420,730.00	12.00
<b>CR-11 CIELORASOS</b>							
12.5	CR-11.255	DESCOLGADO A 40 cm MINIMO RELLENO FIBRA DE VIDRIO ARENA DE FIBERGLASS Y 2 CAPAS (espesor 2.5" DENSIDAD10 kg/m3) + LAMINA DE DRY WALL 1/2" + 3 mm MEMBRANA ACUSTICA + LAMINA DE DRY WALL 1/2" - NO INCL. CUBIERTA.- VER DETALLE	M2	821.30	201,123.71	165,182,903.02	150.00
13.3	PA-12.43	GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol PCL 5 Perlato Claro 30 x 7.2 cm. . Fondo Crema. (Incluye boquilla y mortero de pega.)	M	191.30	36,375.13	6,958,562.37	76.00
13.10	PA-12.174	BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige 40x40 cm, con boquilla micro grano beige.	M2	510.40	169,785.79	86,658,667.22	50.00
N.P. 10		EXCAVACIÓN MANUAL SOBRE TERRENO ROCOSO	M3	113.40	\$ 38,080.00	4,318,272.00	10.00
N.P. 22		CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, COLOR SEGUN FORMATO ADOQUIN + PINTURA EPOXICA. Incluye refuerzo.	M2	382.79	\$ 136,889.03	52,399,368.50	250.00

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.L.		VR. TOTAL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO		SEMANA		ACUMULADO	
		13,975,326,380.39		185,871,840.86		\$ 402,708,639.61		1.33%		97.12%	

IV. PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE EN LA OBRA						V. ESTADO DEL TIEMPO								
SEMANA		CONTRATISTA		INTEROBRAS		TOTAL DIA		PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)		MANANA AM		TARDE PM		LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMON	INTERVNT	TOTAL DIA	DIA	FECHA	TOTAL HR						
JUEVES	6/06/2024	45	4	4	53	JUEVES	15/02/2024	6:00					NO	
VIERNES	7/06/2024	48	3	3	54	VIERNES	16/02/2024	6:00						
SABADO	8/06/2024	48	3	1	52	SABADO	17/02/2024	6:00						
DOMINGO	9/06/2024	5	1	0	6	DOMINGO	18/02/2024	6:00						
LUNES	10/06/2024	9	3	2	14	LUNES	19/02/2024	6:00						
MARTES	11/06/2024	49	3	3	55	MARTES	20/02/2024	6:00						
MIERCOLES	12/06/2024	51	4	4	59	MIERCOLES	21/02/2024	6:00						
TOTAL SEMANA		285	23	17	295	TOTAL HR		6:00						

**VI. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR %EJECUCION Vs PROGRAMADO)**



Semana	INICIO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fecha	29/12/21	5/01/2022	12/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	2/02/2022	9/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	2/03/2022	9/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	6/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
Pro. Semanal	0.00%	0.00%	0.01%	0.24%	0.09%	0.08%	0.37%	1.21%	1.27%	1.36%	1.22%	1.27%	1.51%	1.49%	1.09%	1.06%	1.77%	0.45%
Pro. Acumulado	0.00%	0.00%	0.01%	0.25%	0.34%	0.40%	0.77%	1.98%	3.25%	4.61%	5.83%	7.10%	8.61%	10.10%	11.19%	12.25%	14.02%	14.47%
Ejec. Semanal	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.20%	0.17%	0.00%	0.41%	0.16%	0.60%	3.75%	0.00%	0.00%	1.17%	2.00%	0.19%	2.16%	1.35%

SEMANA N°	101	DEL	jueves, 6 de junio de 2024				AL	miércoles, 12 de junio de 2024			
FECHA INICIO :	23-dic-21	FECHA TERMINACION INICIAL	23-sep-22				NUEVO PLAZO DE EJECUCION	domingo, 30 de junio de 2024			
No. PRORROGAS = 1	12-abr-23	HASTA	14-mar-24	SUSPENSIONES	3	DEL	HASTA	OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA			

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESEDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE																		
	INTERVENTOR	CONSORCIO CENAC-AUDITORIO 266																	
CONTRATISTA	NIT O.C.C.																		
	901.546.820-5																		
	901.544.439-2																		
	CONTRATO N°																		
	295- 2021																		
	CONTRATO N°																		
	295- 2021																		
Ejec. Acumul	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.40%	0.57%	0.57%	0.98%	1.14%	1.74%	5.49%	5.49%	6.66%	6.66%	6.85%	9.01%	10.36%		
Balance	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.05%	0.06%	0.17%	-0.20%	-1.00%	-2.11%	-2.87%	-0.34%	-1.61%	-3.22%	-3.44%	-4.53%	-5.40%	-4.11%		
<b>Semana</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	
Fecha	4/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	1/06/2022	8/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	6/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	27/07/2022	3/08/2022	10/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	7/09/2022
Pro. Semanal	0.43%	1.31%	0.52%	0.23%	0.45%	1.07%	1.38%	1.38%	4.77%	-13.18%	2.08%	4.48%	16.88%	30.52%	0.19%	1.82%	10.35%	16.50%	
Pro. Acumulado	14.90%	16.21%	16.73%	16.98%	17.43%	18.50%	19.88%	21.26%	26.04%	12.86%	14.96%	19.44%	36.32%	66.84%	67.03%	68.85%	79.20%	95.70%	
Ejec. Semanal	0.52%	0.39%	0.24%	0.25%	0.03%	0.06%	0.00%	0.00%	0.19%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Ejec. Acumul	10.88%	11.27%	11.51%	11.76%	11.79%	11.85%	11.85%	11.85%	12.04%	12.06%	12.06%	12.07%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%	
Balance	-4.02%	-4.94%	-5.22%	-5.22%	-5.64%	-6.65%	-8.03%	-9.41%	-14.00%	-8.82%	-9.30%	-7.37%	-24.28%	-54.78%	-54.97%	-56.79%	-47.14%	-83.64%	
<b>Semana</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	
Fecha	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	4/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	7/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	28/02/2023	6/03/2023	13/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	3/04/2023	10/04/2023	17/04/2023
Pro. Semanal	0.00%	2.50%	1.30%	3.00%	1.06%	0.99%	0.83%	1.50%	0.38%	0.43%	1.54%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.75%	2.03%	
Pro. Acumulado	93.20%	95.70%	97.00%	100.00%	101.06%	102.05%	103.55%	105.05%	105.43%	105.86%	107.40%	109.40%	111.40%	113.40%	115.40%	117.40%	119.15%	121.18%	
Ejec. Semanal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	1.68%	1.68%	1.88%	1.38%	0.23%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	
Ejec. Acumul	12.08%	12.08%	12.08%	12.08%	13.89%	15.57%	17.25%	19.14%	20.52%	20.75%	21.93%	23.71%	26.06%	27.94%	29.82%	31.70%	33.58%	35.46%	
Balance	-81.14%	-83.62%	-84.92%	-87.92%	-89.99%	-91.99%	-93.99%	-95.99%	-97.99%	-99.99%	-101.99%	-103.99%	-105.99%	-107.99%	-109.99%	-111.99%	-113.99%	-115.99%	
<b>Semana</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	
Fecha	26/07/2023	2/08/2023	9/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	30/08/2023	6/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	4/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	1/11/2023	8/11/2023	15/11/2023	22/11/2023	
Pro. Semanal	2.01%	1.73%	3.65%	1.65%	2.75%	3.38%	4.83%	4.52%	3.73%	3.93%	1.66%	1.41%	1.21%	0.80%	0.69%	0.53%	0.53%	0.54%	
Pro. Acumulado	35.59%	37.32%	40.97%	42.62%	45.37%	48.75%	53.58%	58.10%	61.83%	65.76%	67.42%	68.83%	70.04%	70.84%	71.53%	72.07%	72.07%	73.14%	
Ejec. Semanal	1.11%	1.91%	3.68%	2.14%	1.58%	2.83%	3.81%	4.53%	3.75%	3.92%	2.10%	2.31%	1.94%	1.59%	1.28%	0.82%	1.03%	0.95%	
Ejec. Acumul	32.78%	34.69%	38.25%	40.39%	41.97%	44.80%	48.61%	53.14%	56.89%	60.81%	62.91%	65.22%	67.16%	68.75%	70.03%	70.85%	71.88%	72.83%	
Balance	-2.81%	-2.83%	-2.72%	-2.22%	-1.40%	-1.95%	-4.97%	-8.99%	-12.94%	-16.97%	-19.01%	-20.81%	-22.88%	-25.09%	-27.52%	-30.17%	-33.02%	-36.07%	
<b>Semana</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	
Fecha	29/11/2023	6/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024	21/02/2024	28/02/2024	6/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	
Pro. Semanal	1.01%	1.04%	1.03%	1.00%	1.48%	1.48%	1.86%	1.86%	2.69%	3.33%	3.09%	2.85%	2.69%	2.45%	2.26%	2.03%	1.03%	0.07%	
Pro. Acumulado	74.15%	75.17%	76.20%	77.20%	78.21%	79.67%	81.34%	83.04%	84.90%	87.59%	89.10%	93.02%	94.32%	96.74%	98.94%	99.80%	98.85%	98.93%	
Ejec. Semanal	1.07%	0.68%	0.41%	1.30%	0.91%	0.92%	0.85%	0.74%	0.00%	2.08%	1.29%	0.00%	0.00%	2.76%	0.20%	2.50%	0.02%	0.09%	
Ejec. Acumul	73.90%	74.78%	75.19%	75.92%	80.83%	81.75%	82.60%	83.34%	83.34%	85.42%	86.71%	86.71%	91.38%	94.14%	94.34%	96.84%	96.86%	96.96%	
Balance	-0.25%	-0.39%	-1.01%	-2.72%	-2.62%	-2.08%	-1.26%	-0.30%	-1.56%	-2.17%	-2.39%	-6.31%	-2.94%	-2.60%	-2.60%	-2.96%	0.00%	0.02%	
<b>Semana</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	
Fecha	3/04/2024	10/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	1/05/2024	8/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	5/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	3/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	
Pro. Semanal	0.03%	0.05%	0.54%	0.78%	1.92%	1.92%	2.06%	1.93%	1.73%	1.39%	1.29%								
Pro. Acumulado	96.96%	97.01%	84.44%	85.23%	87.15%	89.06%	91.12%	93.05%	94.78%	96.17%	97.46%								
Ejec. Semanal	0.05%	0.01%	0.83%	0.89%	2.02%	0.96%	1.53%	2.28%	1.85%	1.22%	1.33%								
Ejec. Acumul	97.00%	97.01%	85.07%	85.96%	87.97%	89.93%	90.46%	92.72%	94.57%	95.79%	97.12%								
Balance	0.04%	0.00%	0.67%	0.72%	0.62%	0.13%	0.67%	0.33%	0.21%	0.38%	0.34%								

**VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

1	ASPECTOS TECNICOS	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1	CARPINTERIA DE ALUMINIO		Fabricacion e instalacion de puertas y rejillas Pendiente instalacion de vidrios	
2	SISTEMA HIDROSANITARIO		Conexion de tuberia principal caja a pozo receptor	
3	DRY WALL Y SUPERBOARD		En proceso de excavacion y construccion de cajas para conexion de fibra optica	
4	ELECTRICOS		Instalacion de cajas puestas a tierra, banco de ductos cajas, y cableado.	
5	VOZ Y DATOS		Excavacion para conexion de fibra optica.	
6	RCI		pendiente instalacion de siemansas en el auditorio, y conecionado final de siemansas al edificio de aulas.	
7	CIELO RAZO		pendientes menores en N+8.00 m / 90% de ejecucion, pendiente ejecucion de cielo melaminico en madera	
8	URBANISMO		Ejecucion de concreto estampado, bordillos, zardines.	
9	ACABADOS		Estuco y pintura, acabados finales de obra	
10	PISOS		afinados de piso graniticas para la instalacion de alfombra.	
10	<b>NOVEDADES</b>			
11		Se termina la instalacion de trampas acusticas 9 huecos N+8.00m. El contratista manifiesta que ya no puede hacer adecuaciones para fase -3 ya que esta totalmente sellado. El contratista cambia de estrategia para favorecer la entrega, retirando andamios y ejecutando el mortero de pasta para iniciar la instalacion de alfombra antes de lo previsto		
12		<b>CALIDAD</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>EQUIPOS</b>
13		Se utilizan aditivo silka latex en morteros de afinado de piso en la graneria para mejorar la adherencia.	EN OBRA: CIELO RAZO MICROPERFORADO, TRAMPAS ACUSTICAS, PARCIAL DE URBANISMO, MADERA PARA MUROS ACUSTICOS. EQUIPO DE PRESION HIDRAULICO.	Minicargador, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Volquetas, Rana, Canguro
14				Equipos y herramientas de obra.
2	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento plan de contingencia.	OBSERVACIONES	PLAN DE CONTINGENCIA
1				1- A la fecha No se ha recibido ninguna informacion acerca de la informacion solicitada por el contratista en cuanto al plano de huecos, según la ubicación de las sillas a cargo de la ESDEG.
2				2- El contratista supero el ingreso de personal propuesto en el plan de contingencia actualmente hay 51 personas operativas en obra,
3				3- El contratista se encuentra trabajando en todos los frentes propuesto del plan de contingencia se evidencia algunos retrasos menores en el inicio de actividad y termino de fechas
3	ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		El contratista ya recibió el pago del acta de corte de obra N-5		
2				
4	ASPECTOS LEGALES	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1				
2				
5	ASPECTOS SST	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		Organizacion de Documentos de personal operativo para los respectivos ingresos.	Los ingresos a la Obra Auditorio se realizan de forma regular todas las semanas, bajos unos procedimientos estandarizados, los que nos ayudó a consolidar la informacion pertinente para el debido ingreso.	se solicita al contratista toda la documentacion (Afiliaciones a seguridad social, examen medicos ocupacionales, antecedentes, cursos de altura) luego de recibidos es importantes validar la informacion ante los respectivos entes para demostrar la veracidad de dicha documentacion y así poder generar el ingreso pertinente al personal.
2		Actualizacion de formatos de ingresos a obras y los formatos de ingresos de visitas Ocasionales.	Es necesario que el contratista genere la informacion pertinente en los plazos estipulados, ya que la escuela de guerra tambien tiene unos procedimientos estatico en fechas y horas para los ingresos.	para los ingresos a obras el contratista debe enviar la documentacion anteriormente mencionada para validar que se cumplen y así poder generar en el respectivo formato el ingreso pertinente.
3		Jornada de Orden y Aseo.	Se ejecuta la actividad de Orden y Aseo en la obra, con la recoleccion del material de Residuos peligrosos, y con la Clasificacion de los Residuos.	Es de Vital importancia mantener un orden adecuado para mitigar Accidentes y disminuir los peigos asociados a las actividades operativas.
4		Capacitacion e Induccion	Se realiza seguimiento a las capacitaciones e Induccion, realizadas por el contratista y se valida que los temas sean claros y entendibles para el personal Operativo.	se evidencia una buena participacion de los operarios, lo que evidencia una alta recepcion de la Informacion.
5		Desamado de Andamio	Se inspeccionan el armado de andamios para la debida validacion de procesos seguro de alturas. Se realizan la debida capacitacion del procedimiento de armado...	se evidencia una buena participacion de los operarios, lo que evidencia una alta recepcion de la Informacion. Y así mismo un buen procedimiento de armado de Andamio.
6		Validacion de Permisos de Trabajos	Se Revisan y validan los formatos de permisos de trabajos seguro de los operarios, para determinar y asegurar la buena practicas de las actividades de los operarios de la obra	Se evidencia que el contratista lleva un orde adecuado y seguro de cada uno de los formatos y procedimiento para asegurar las actividades de los Trabajadores.
7		Inspeccion de equipos de proteccion contra caidas	Se realiza inspecciones de equipos de trabajo en alturas	Se evidencia que los equipos de proteccion contra caidas cuentan con su debida certificacion



SEMANA N°	101	DEL	jueves, 6 de junio de 2024				AL	miércoles, 12 de junio de 2024	
FECHA INICIO :	23-dic-21	FECHA TERMINACION INICIAL	23-sep-22		NUEVO PLAZO DE EJECUCION	domingo, 30 de junio de 2024			
No.PRORROGAS= 1	12-abr-23	HASTA	14-mar-24	SUSPENSIONES	3	DEL	HASTA	OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA	


I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA * GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS				NIT O C.C.	901.546.820-5		CONTRATO N°	295- 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC-AUDITORIO 266				NIT O C.C.	901.544.439-2		CONTRATO N°	292- 2021

6	ASPECTOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		Semana 101 (del jueves 06 de junio al miércoles 12 de junio de 2024). La capacitación que se realizó en esta jornada fue el plan de gestión social y gestión más relevante en la presente semana informada, es la recolección de RCD ocurrida el Jueves 06.06. Se observan las condiciones de almacenamiento de RCD y los puntos de acopio	Se observa que los residuos de los puntos limpios no han sido suficientemente separados. El Ing Forestal de la Contratista está generando la respuesta al concepto del informe forestal	Se ha retirado gran volumen de RCD en la última semana Petreos, Drywall y otros susceptibles de aprovechamiento. Se observan residuos mal clasificados para la recolección y se insta al contratista reforzar esta acción en el cierre de obra. El aumento de personal, el urbanismo y las actividades en exteriores fomentan la generación de residuos. Restan menos de 20 días
2		En cuanto al programa de ahorro y uso eficiente del agua, se registra el consumo, se observa si se presentan fugas o no. Se registra el valor del medidor de energía.	El volumen del medidor de agua es, V= 739,1 m3 . Quiere decir que se consumieron 1,72 m3/día , entendido como normal ya que el personal en obra ha aumentado. No se observan fugas en la manguera. El consumo acumulado de Energía registrado en medidor es 5860,4 aumentando a 27 KWh cada día	La actividad que mas consumo de agua representa es el lavado de las últimas fachadas, y la mezcla de concreto para actividades de urbanismo y exteriores al auditorio. La temporada de lluvias continúa en las tardes-noches y no se requiere riego a los árboles.

CONCLUSIONES.

1	
2	
3	

  
NESTOR ROJAS TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL, INTERVENTORIA

Original - CENAC DE INGENIEROS  
1 era copia - Interventor  
2 da copia - Contratista




Código:	101	DEL	Version:	Fecha de Emisión:	Página:
SEMANA N°	101	DEL	jueves, 6 de junio de 2024		AL
FECHA INICIO :	23 de diciembre de 2021	FECHA TERMINO :	23 de septiembre de 2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE Y FRENTE II - CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL CANTON NORTE Y FRENTE III - CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAN QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA "				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS	NIT O C.C.	901.546.820-5	CONTRATO N°	295- 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENACAUDITORIO- 266	NIT O C.C.	901.544.439-2	CONTRATO N°	292 - 2021

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
TEMA: PANORAMICA - 1 FOTO	TEMA: PANORAMICA - 2 FOTO	TEMA: PANORAMICA - 3 FOTO
		
TEMA: Calidad FOTO	TEMA: Materiales FOTO	TEMA: instalaciones FOTO
		
TEMA: Instalaciones Electricas FRENTE - 1	TEMA: Voz y datos FRENTE- 2	TEMA: Urbanismo FRENTE -3



Código:	101	DEL	Fecha de Emisión:	jueves, 6 de junio de 2024	Página:	miércoles, 12 de junio de 2024
SEMANA N°	101	DEL	Fecha de Emisión:	jueves, 6 de junio de 2024	AL	miércoles, 12 de junio de 2024
FECHA INICIO :	23 de diciembre de 2021	FECHA TERMINO :	23 de septiembre de 2022			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE Y FRENTE II - CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL CANTON NORTE Y FRENTE III - CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAN QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA "					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS		NIT O C.C.	901.546.820-5	CONTRATO N°	295- 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENACAUDITORIO- 266		NIT O C.C.	901.544.439-2	CONTRATO N°	292 - 2021

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



TEMA:	acustica	TEMA:	Carpinteria de aluminio	TEMA:	Acustica
FRENTE - 1		FOTO		FOTO	



TEMA:	Medidor de AGUA	TEMA:	Medidor de LUZ	TEMA:	AMBIENTAL
FOTO		FOTO		FOTO	aprovechamiento de material



TEMA:	Señalización de áreas	TEMA:	Inspección de equipos	TEMA:	Acompañamiento actividades de estampado
-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	---