



COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

Radicado No. 0126104204 ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-PLAES

Bogotá D.C., 19 de enero de 2026

Para: PLAES

De: Proyectos estratégicos (PLAES)

Asunto: Informe monitoreo cuarto trimestre 2025 proyecto inversión

Respetuosamente me permito informar a la Oficina de Planeación Estratégica sobre el estado de ejecución del recurso de inversión correspondiente a la vigencia 2025 de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", en el marco del proyecto "Modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESDEG Nacional", identificado con el BPIN 202300000000454, conforme a la ejecución adelantada hasta la fecha.

Ítem contratado	Número contrato	Avance cierre diciembre 2025
Obra aula CAEM	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025	100%
Interventoría aula CAEM	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025	100%
Plataforma académica	132-MDN-COGFM-ESDEG-2025	100%

Es importante destacar que se realizó de manera oportuna el reporte mensual correspondiente al mes de diciembre de 2025 en el módulo de seguimiento de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En dicho informe se reportan el siguiente avance:

Apropiación vigente	Valor comprometido	% Avance compromiso	Valor Obligado	% Avance obligación	Valor pagado	% Avance pago
3.000.000.000	2.987.531.604,78	99,5%	1.975.862.239,08	65,8%	1.975.862.239,08	65,8%

El pago total a los contratistas está pendiente debido a la no aprobación de Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Respetuosamente,

Sargento Segundo JHON ALEXANDER YATE MENDOZA
Suboficial Técnico Administrativo SGI

Elaboró: PS Héctor Orozco
Asesor Proyectos de Inversión

Archivado en: 10300.36 Proyectos de Inversión 2026